


«Согласовано»

Представитель теплоснабжающей
организации - руководитель управления
по сопровождению рынков тепловой энергии
ПАО «Энергосбыт Плюс»


И.С. Лебедев
« 28 » 04 2025 г.

«Утверждаю»

И.о. начальника управления образования и
молодежной политики администрации
г. Владимира


/Н.А. Китаева/
« 24 » 04 2025 г.

План-отчет подготовки объекта к отопительному периоду 2025-2026 гг. МБДОУ «ЦРР детский сад № 68»

Адрес г. Владимир, проспект Ленина 23-А

1. План мероприятий по подготовке объекта к отопительному периоду:

№ п/п	Организационные и технические мероприятия, предусмотренные положениями Приказа Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности и Порядка определения готовности к отопительному периоду»	Планируемая дата выполнения работ	Согласование даты выполнения работ с теплоснабжающей организацией	Фактическая дата выполнения работ	Ответственное лицо, должность
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение промывки внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя теплоснабжающей организации.	В период отключений на профилактические плановые ремонтные и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте ВФ ПАО «Т Плюс».	Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонтные и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте ВФ ПАО «Т Плюс».	5	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2» - Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
2.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе, тепловых и гидравлических режимов теплового пункта, теплоснабжающих установок), установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы, в том числе - на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Выполнение - в период ОЗП 2024-2025 гг. или ранее (при отсутствии замечаний в ОЗП 2024-2025 гг.). До 27.08.2025г.	Не требуется. Осмотр, контроль и опломбировка при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.		Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2» - Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.

3.	Осмотр, подготовка и проверка запорной арматуры, в т.ч. в вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей с составлением соответствующего акта, наличие теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия поврежденных пломб, установленных теплообогревающими и теплосетевыми организациями.	Выполнение – в период ОЗП 2024-2025 гг., по окончании ОЗП 2024-2025 гг. До 27.08.2025г.	Не требуется. Осмотр, контроль и опломбировка при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО. 30.07.2025-12.08.2025	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
4.	Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется. Контроль наличия и корректности документации при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
5.	Проведение работ по гидравлическим испытаниям тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя РСО с составлением соответствующего акта.	В период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте ВФ ПАО «Т Плюс». 08.08.2025г.	Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте ВФ ПАО «Т Плюс».	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
6.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО.	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется.	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.

7.	Утверждение в соответствии с требованиями инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется. Контроль наличия и корректности документации при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.	Заведующий МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» Смирнова Ю.В.
8.	Подготовка Паспортов и проектов тепловых пунктов, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании.	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется.	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
9.	Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется.	Заведующий МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» Смирнова Ю.В.
10.	Устранение замечаний, выявленных в процессе прохождения ОЗП 2024-2025 гг., а также выявленных ранее в рамках предъявления подготовки к предстоящим ОЗП.	В процессе прохождения ОЗП 2024-2025 гг., а также период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Т Плюс».	Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Т Плюс».	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
11.	Подготовка документации (акты), подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик установок регулирования и (или) регуляторов температуры и давления на системы отопления и воды на систему горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (при наличии системы ГВС).	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется. Контроль наличия и корректности документации при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
12.	Получение акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или отступлений от проектного решения.	При предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2024-2025 гг. До 27.08.2025г.	При предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2024-2025 гг.	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д. Ведущий инженер ПАО «Энергосбыт Плюс» - Молчанов А.К.

13.	Подготовка копий заключенных договоров на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	При наличии. До 27.08.2025г.	Не требуется.	Ведущий инженер MAOU «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
14.	Подготовка актов сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	При наличии. До 01.09.2025г.	Не требуется.	Ведущий инженер MAOU «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д.
15.	Получение акта периодической проверки узла учета и акта разграничения балансовой принадлежности.	В соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. ПП РФ №1034. До 27.08.2025г.	Ежегодный (оформляется после ремонта или поверки прибора учета, до начала ОЗП) допуск или первичный допуск, в случае принятия на учет вновь смонтированного оборудования, в соответствии с положениями ПП РФ №1034.	Ведущий инженер MAOU «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д. Ведущий инженер ПАО «Энергосбыт Плюс» - Молчанов А.К.
16.	Подготовка и получение актов проверки контрольно-измерительных приборов (манометры) в тепловом пункте. Наличие паспортов контрольно-измерительных приборов. При необходимости замена контрольно-измерительных приборов до начала нового отопительного периода 2025-2026 гг.	До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. представителю РСО. До 27.08.2025г.	Не требуется. Осмотр, контроль и опломбировка (при необходимости) при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.	Ведущий инженер MAOU «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д. Ведущий инженер ПАО «Энергосбыт Плюс» - Молчанов А.К.
17.	Получение Акта проверки технической готовности теплотребляющей установки к отопительному периоду 2025-2026 гг.	В период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Т Плюс». До 27.08.2025г.	Оформляется представителем РСО при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.	Ведущий инженер MAOU «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д. Ведущий инженер ПАО «Энергосбыт Плюс» - Молчанов А.К.
18.	Проведение мероприятий по дезинфекции системы теплоснабжения (для открытых систем теплоснабжения).	Не требуется по причине отсутствия объектов в зоне действия РСО с открытой системой теплоснабжения. До 27.08.2025г.	Не требуется по причине отсутствия объектов в зоне действия РСО с открытой системой теплоснабжения.	-

19.	Подготовка оценочных листов с расчетом индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. в комиссию для проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	В период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Г Плюс». (ГВС в учреждении отсутствует)	В части теплотехнического оборудования оформляется представителем РСО при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.	Ведущий инженер МАОУ «ГМУК№2»- Лисов В.В. Начальник хозяйственного отдела МБДОУ «ЦРР детский сад № 68» - Бондаренко Г.Д. Ведущий инженер ПАО «Энергосбыт Плюс» - Молчанов А.К.
-----	--	---	--	--

Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг. и 2024-2025 гг.:

2.1 Аварийные ситуации и функционирование объектов теплоснабжения, теплоснабжающего оборудования:

По результатам прохождения отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг. и 2024-2025 гг. аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения не выявлено, все системы работали в штатном режиме.

При оценке технической готовности теплоснабжающей энергоустановки, на основании актов оценки технической готовности теплоснабжающей энергоустановки к ОЗП, замечаний со стороны теплоснабжающей организации по подготовке к отопительным сезонам за предшествующие три года не выявлено.

2.2 Схемные условия:

В соответствии со Схемой теплоснабжения г. Владимира, утвержденной постановлением Администрации г. Владимира от 05.08.2024 № 1738.

2.3 Режимные условия:

Нарушений тепловых режимов в соответствии с заключенными договорами не выявлено.

2.4 Погодные условия:

В целом, температура наружного воздуха соответствовала климатической норме по г. Владимиру:

- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период 2022-2023 гг. по данным Владимирского ЦТМС составила -26,1 С°, при этом, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2022-2023 гг. (январь 2023 г.) составила -7,5 С°.
- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период 2023-2024 гг. по данным Владимирского ЦТМС составила -27,9 С°, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2023-2024 гг. (январь 2024 г.) составила -12,8 С°.
- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период 2024-2025 гг. по данным Владимирского ЦТМС составила -14,2 С°, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2024-2025 гг. (февраль 2025 г.) составила -6,7 С°.

В отопительном периоде 2025-2026 гг. предполагается, что температура наружного воздуха также будет соответствовать климатической норме по г. Владимиру, при этом, максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети от источника теплоснабжения в обратном С° *(указать в соответствии с температурным графиком источника теплоснабжения)*, максимальная температура теплоносителя в обратном трубопроводе составит при этом 70 С°, минимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети от источника теплоснабжения составит 70 С°, минимальная температура теплоносителя в обратном трубопроводе составит при этом 40-35 С° *(указать в соответствии с температурным графиком источника теплоснабжения)*.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. планируется выполнить весь комплекс мероприятий, предусмотренных ч. 1 «План-отчета подготовки объекта к отопительному периоду 2025-2026 гг.».».


План-отчет подготовил:

Начальник хозяйственного отдела

 /Г.Д. Бондаренко/

Ответственный за тепловое хозяйство

Ведущий инженер МАО «ГМУК № 2»

 /В.В. Лисов В.В./

Заведующий МБДОУ «ЦРР «Детский сад № 68»

 /Ю.В. Смирнова /